

Приложение №3
к постановлению
Главы МР «Нюрбинский район»
от « 21 » декабря 2021 г. № 133

**План мероприятий (Дорожная карта)
по подготовке и проведению капитального ремонта
МБОУ «Кировская ООШ им. Д. И. Николаева»**

В 2021-2022 уч. году в МБОУ «Кировская ООШ им. Д. И. Николаева» обучаются в 9 класс-комплектах всего 43 обучающихся, в т.ч.:

1 класс – 6 обучающихся;

С 2 по 4 класс – 13 обучающихся в 3 класс-комплектах;

С 5 по 8 класс, 10 класс – 16 обучающихся в 4 класс-комплектах;

В 9 классе – 4 обучающихся.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы				
1	Утверждение плана работы, локальных актов образовательной организации	Декабрь 2021	Директор школы	
2	Создание комиссии по организации учебного процесса во время капитального ремонта	Декабрь 2021	Директор школы	
3	Пересмотр вопросов корректировки календарного графика в части переноса весенних каникул	Декабрь 2021	Директор школы	
4	Выбор объектов для организации образовательного процесса с учетом требований	Декабрь 2021	Директор школы	
5	Определение формы обучения по классам	Декабрь 2021	Директор школы	Очная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
6	Составление плана размещения классов с указанием количества обучающихся	Декабрь 2021	Директор школы	
7	Закрепление за классами временных объектов для	Декабрь 2021	Директор школы	

	проведения учебных занятий и иных мероприятий			
8	Согласование с Роспотребнадзором и Госпотребнадзором перечня объектов для организации образовательного процесса	Декабрь 2021	Директор школы	
9	Согласование с собственниками объектов условий работы, режима и сроков организации образовательного процесса	Январь-февраль 2022	Директор школы	
10	Уточнение и согласование тарифов на оплату аренды помещений (при необходимости)	Декабрь 2021	ПЭО МКУ «УО НР» Директор школы	
11	Изыскание средств на аренду объектов для организации образовательного процесса)	Январь 2022	ПЭО МКУ «УО НР» Директор школы	
12	Подписание договоров (соглашений) с собственниками объектов размещения	Январь – февраль 2022	Директор школы	
13	Подготовка и приведение в соответствие требованиям СанПин арендованных объектов для организации образовательного процесса	Январь – февраль 2022	ЦРО МКУ «УО НР» Директор школы	
14	Организация в каждом объекте временного размещения работы по требованиям РПН, эпидемиологической ситуации	Январь – февраль 2022	Директор школы	
15	Внесение изменений в учебный план на 2021/2022 уч.г.	Декабрь 2021-январь 2022	Директор школы	
16	Утверждение расписания занятий, длительности уроков, расписания звонков	Декабрь 2021-январь 2022	Директор школы	
17	Утверждение локальных актов о проведении школьных мероприятий в 3, 4 учебной четверти в усеченном режиме	Декабрь 2021-январь 2022	Директор школы	
18	Утверждение план-схемы организации горячего питания обучающихся	Январь – февраль 2022	Директор школы	
19	Согласование план-схемы организации горячего питания обучающихся с РПН	Январь – февраль 2022	Директор школы	

20	Подписание договоров (соглашений) на организацию горячего питания обучающихся на местах (при необходимости)	Январь – февраль 2022	Директор школы	
21	Подписание договоров (соглашений) с поставщиками об организации горячего питания обучающихся (при необходимости)	Январь – февраль 2022	Директор школы	
Подготовка школы к проведению капитального ремонта				
1	Составление и утверждение плана по подготовке школы к капитальному ремонту	Декабрь 2021	Директор школы	
2	Создание комиссии по подготовке школы к капитальному ремонту	Декабрь 2021	Директор школы	
3	Выбор объектов и мест временного размещения оборудования и товарно-материальных ценностей (мебели и т.д.) в том числе учебных кабинетов, библиотеки, ЦОС, Точки роста	Декабрь 2021	Директор школы	
4	Уведомление работников об изменении условий труда	Январь – февраль 2022	Директор школы	
5	Организация мероприятий по переносу оборудования, мебели, товарно-материальных ценностей в места временного размещения	Март – апрель 2022	Директор школы	
6	Организация демонтажа оборудования видеонаблюдения, интернет связи, АПС	Апрель 2022	Директор школы	
Организация конкурсной процедуры капитального ремонта и оснащения школы				
1	Подписание соглашения между МР «Нюрбинский район» и Министерством образования и науки РС(Я)	Январь-февраль 2022	МКУ «УО НР»	
2	Публикация плана закупок и план-графика проведения открытого конкурса с ограниченным участием на капитальный ремонт	Февраль 2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
3	Публикация извещения на капитальный ремонт	Март 2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	

4	Проведение аукциона на капитальный ремонт	Март 2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
5	Заключение контракта на капитальный ремонт	Апрель 2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
6	Подписание акта приемки-сдачи работ по капитальному ремонту	20.08.2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» МКУ «УО НР» Директор школы	
7	Оплата работ по капитальному ремонту согласно условий контракта	15.09.2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» МКУ «УО НР»	
Организация и проведение капитального ремонта и оснащения школы				
1	Составление и утверждение плана по организации и проведению капитального ремонта школы	Январь 2022	МКУ «ИСУ» ЦРО МКУ «УО НР»	
2	Формирование рабочей группы по организации и проведению капитального ремонта школы	Январь 2022	МКУ «ИСУ» МКУ «УО НР»	
3	Расчет объемов необходимых строительных материалов, работ	Январь – февраль 2022	МКУ «ИСУ» ЦРО МКУ «УО НР»	
4	Составление и утверждение план-графика проведения строительно-монтажных работ	Март 2022	МКУ «ИСУ» ЦРО МКУ «УО НР»	
5	Привлечение к субподрядной работе местных строительных бригад, ССО	Апрель – май 2022	МКУ «ИСУ» МКУ «УО НР»	
6	Составление транспортной логистики по доставке строительных материалов и оборудования	Май 2022	МКУ «ИСУ» ЦРО МКУ «УО НР»	
7	Разработка дизайна аудиторий и помещений в которых проводится капитальный ремонт	Январь – февраль 2022	Директор школы	
8	Организация работы общественного контроля за ходом работ по утвержденному графику	В течение срока контракта	Директор школы	
9	Организация технического надзора за ходом работ по утвержденному графику	В течение срока контракта	МКУ «ИСУ»	

10	Требование сертификатов соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающих требованиям РПН, ГПН у подрядчика	В течение срока контракта	МКУ «ИСУ»	
11	Организация работ по капитальному ремонту совместно с победителем конкурса согласно утвержденного графика	В течение срока контракта	МКУ «ИСУ» МКУ «УО НР» Директор школы	
12	Принемка выполненных работ	20.08.2022	МКУ «ИСУ» МКУ «УО НР» Директор школы	
Обеспечение антитеррористической защищенности объекта				
1	Составление и утверждение плана по антитеррористической защищенности объектов (далее – АТЗО)	Декабрь 2021	Директор школы	
2	Формирование рабочей группы по организации и проведению АТЗО	Декабрь 2021	Директор школы	
3	Оформление заявки МР «Нюрбинский район» на мероприятия в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006	Декабрь 2021	Директор школы	
4	Расчет объемов необходимых материалов по АТЗО	Декабрь 2021	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
5	Составление и утверждение план-графика проведения АТЗО	Декабрь 2021	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
6	Разработка сметной документации на заявленные мероприятия по АТЗО	Декабрь 2021	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
7	Изыскание финансовых средств на заявленные мероприятия по АТЗО	Январь – февраль 2022	МКУ «УО НР» Директор школы	
8	Публикация плана закупок и план-графика проведения аукциона на выполнение работ по АТЗО	Февраль 2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
9	Публикация извещения на выполнение работ по АТЗО	Февраль 2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО»	

			Директор школы	
10	Проведение аукциона на выполнение работ АТЗО	Март 2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
11	Заключение контракта на выполнение работ по АТЗО	Апрель 2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
12	Привлечение к субподрядной работе местных строительных бригад, ССО	Апрель 2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
13	Согласование транспортной логистики по доставке строительных материалов	Апрель 2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
14	Организация работы общественного контроля за ходом работ по АТЗО	В течение срока контракта	Директор школы	
15	Организация технического надзора за ходом работ по АТЗО	В течение срока контракта	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
16	Требование сертификатов соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающих требованиям РПН, ГПН у подрядчика	В течение срока контракта	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
17	Организация работ по АТЗО совместно с победителем конкурса согласно утвержденного графика	В течение срока контракта	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
18	Приемка выполненных работ по АТЗО	Август 2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» Директор школы	
19	Подписание акта приемки-сдачи работ по АТЗО	20.08.2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» МКУ «УО НР» Директор школы	
20	Оплата работ по АТЗО согласно условий контракта	15.09.2022	МКУ «ИСУ» МКУ «КИО» МКУ «УО НР»	
Организация переезда школы по окончании капитального ремонта				
1	Организация субботников по переносу оборудования, мебели и иных товарно-	Август – сентябрь 2022	Директор школы	

	материальных ценностей из мест временного размещения			
--	--	--	--	--